

Nº PEP.:
GO-2530808CAT0.
FOLHA DE REGISTRO: 1011617654

EQTL-GO>2025>CLIENTE>SE/LD

DATA/HORA: 14/05/2026 09:01:14
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARCELO

VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/02/2028

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01.04.2026 30.04.2026

CONTRATO: 4600027637

EQTL-GO>SE POR>EXP-AT>CIV>BM-07>ENERGY S

MUNICÍPIO: PORANGATU - GO

FORNECEDOR: ENERGY SYSTEM

GO-2530808CAT0.4.0002.I - EQTL-GO>SE POR>138KV>BCO CAPACITORCIV QUANTIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PLANEJADA		REALIZADA		VALOR UNIT.	TOTAL EM R\$	ACUMULADA	
			QTD.	%	QTD.	%			QTD.	%
1.02.00001.01.00017	MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	*218,780	100,00	*218,780	100,00	1,00	11.218,78	*218,780	100,00
1.02.00001.01.00017.01	TRANSP./REM. DO MAT. ESCAV. P/FORA P	M3	65,000	100,00	65,000	100,00	104,23	6.774,95	65,000	100,00
	TUBO POROSO OU FURADO > 200MM ATÉ 30	M	35,000	100,00	35,000	100,00	754,00	26.390,00	35,000	100,00
	VALETA DE CONTRIBUIÇÃO BRITA 02	M	45,000	100,00	45,000	100,00	32,72	1.472,40	45,000	100,00
	DEMOLIÇÃO DE CAIXAS E DISSIPADORES	UN	2,000	100,00	2,000	100,00	784,85	1.569,70	2,000	100,00
	POÇO DE INFILTRAÇÃO PARA DRENAGEM	UN	4,000	100,00	4,000	100,00	23.640,33	94.561,32	4,000	100,00
	CERCA EXTERNA TIPO ALAMBRADO COM MUR	M	12,000	100,00	12,000	100,00	440,55	5.286,60	12,000	100,00
1.02.00001.01.00017.02	INSTALAR CAIXA DE DERIVACAO PARA TC/	UN	1,000	100,00	1,000	100,00	3.336,50	3.336,50	1,000	100,00

Pedido/Item SAP: 4503150270 / 00010

TOTAL GERAL 150.610,25

ASSINATURAS:

Emitente	Chefia	Chefia
----------	--------	--------