



EQTL-GO>2025>CLIENTE>SE/LD

DATA/HORA: 15/06/2026 16:39:39
RESPONSÁVEL: ROSIVALDO

VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/02/2028

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01.05.2026 30.05.2026

CONTRATO: 4600027637

EQTL-GO>SE MIL>69KV>NOVA SE>CIV

MUNICÍPIO: GOIANIRA-GO

FORNECEDOR: ENERGY SYSTEM

QUANTIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PLANEJADA		REALIZADA		VALOR UNIT.	TOTAL EM R\$	ACUMULADA	
			QTD.	%	QTD.	%			QTD.	%
5053000017	LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA SE	UN	1,000	100,00	1,000	100,00	5.181,45	5.181,45	1,000	100,00
5500300221	MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	*163,188	100,00	*163,188	100,00	1,00	35.163,19	*163,188	100,00
5050300068	Executar fundação de poste de 9m a 1	UN	5,000	100,00	5,000	100,00	3.230,88	16.154,40	5,000	100,00
5500600035	EXECUTAR BASE PARA IP, PR, TC OU TP	UN	12,000	100,00	2,468	21,00	6.979,50	17.225,41	2,468	21,00
5500200409	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	71,250	100,00	71,250	100,00	299,55	21.342,94	71,250	100,00
5500200803	FORNECIMENTO DE ARMADURA CA-50 OU CA	KG	1093,600	100,00	1093,600	100,00	23,64	25.852,70	1093,600	100,00
5500000907	ARMADURA CA-50 E/OU CA 60, CORTE E D	KG	1093,600	100,00	1093,600	100,00	15,10	16.513,36	1093,600	100,00
5500100813	CONCRETO SIMPLES USINADO C/ FCK >=25	M3	71,250	100,00	71,250	100,00	1.956,34	139389,23	71,250	100,00
5050000004	Construir casa de comando em SE	M2	13,980	100,00	13,980	100,00	7.256,19	101441,54	13,980	100,00
5500300423	MURO PRÉ-MOLDADO VÃO DE 3M E H= DE 2	M	72,000	100,00	72,000	100,00	1.339,46	96.441,12	72,000	100,00

Pedido/Item SAP: 4503193784 / 00010

TOTAL GERAL

474.705,34

ASSINATURAS:

Emitente

Chefia

Chefia