



Pág.1/ 1

EQTL-GO>2025>AMP POTENCIA>SE

DATA/HORA: 14/05/2026 09:35:57
RESPONSÁVEL: Alexandre

VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/02/2028

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 26.03.2026 25.04.2026

CONTRATO: 4600027637

EQTL-GO>SE HDR>EXP-AT>CIVIL>BM-03>ENERGY

MUNICÍPIO: HIDROLÂNDIA

FORNECEDOR: ENERGY SYSTEM

GO-2530208AMP0.N.0002.I - EQTL-GO>SE HDR>34,5KV>AMP POTENCIA>CIV	QUANTIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PLANEJADA		REALIZADA		VALOR UNIT.	TOTAL EM R\$	ACUMULADA	
			QTD.	%	QTD.	%			QTD.	%
5500300221	MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	8487,990	100,00	8487,990	100,00	1,00	8.487,99	8487,990	100,00
5500100026	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO ISOLANTE	UN	0,800	100,00	0,800	100,00	58.299,13	46.639,30	0,800	100,00
5500100979	DRENAGEM DA BACIA DE CONTENÇÃO DE AG	M	16,700	100,00	16,700	100,00	2.079,04	34.719,97	16,700	100,00
5500000946	BACIA COLETORA DE ÁGUA E ÓLEO PARA T	M3	8,520	100,00	8,520	100,00	1.988,21	16.939,55	8,520	100,00
5050400022	CONSTRUIR CAIXA DE DRENAGEM	CDA	2,000	100,00	2,000	100,00	2.669,73	5.339,46	2,000	100,00
5052500003	Executar caixa de passagem 1m x 1m	UN	2,000	100,00	2,000	100,00	3.586,82	7.173,64	2,000	100,00

Pedido/Item SAP: 4503144001 / 00010

TOTAL GERAL

119.299,91

ASSINATURAS:

Emitente	Chefia	Chefia
----------	--------	--------