



FOLHA DE REGISTRO

Nº PEP.:
GO-2578008SCE0.
FOLHA DE REGISTRO: 1011630954

EQTL-GO>2025>PROJETO SANTA CECILIA

DATA/HORA: 15/05/2026 16:31:37
RESPONSÁVEL: RAFAEL F.

VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/02/2028

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01.04.2026 30.04.2026

CONTRATO: 4600027637

EQTL-GO>SE SCE>EXP-AT>CIV>BM-02>ENERGY

MUNICÍPIO: PIRES DO RIO - GO

FORNECEDOR: ENERGY SYSTEM

GO-2578008SCE0.B.0002.I - EQTL-GO>SE SCE>138KV>NOVA SE>CIV QUANTIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PLANEJADA		REALIZADA		VALOR UNIT.	TOTAL EM R\$	ACUMULADA	
			QTD.	%	QTD.	%			QTD.	%
1.02.00001.01.00025	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ES	MES	1,000	100,00	1,000	100,00	5.117,62	5.117,62	1,000	100,00
	MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	*616,000	100,00	*616,000	100,00	1,00	100616,00	*616,000	100,00
	LIMPEZA DO TERRENO / REMOÇÃO	M3	2035,580	100,00	2035,580	100,00	163,69	333204,09	2035,580	100,00
	Executar corte mecanizado (1ª catego	M3	88,000	100,00	88,000	100,00	141,79	12.477,52	88,000	100,00
	Executar Aterro mecanizado (jazida)	M3	3654,500	100,00	3654,500	100,00	248,16	906900,72	3654,500	100,00

Pedido/Item SAP: 4503150202 / 00010

TOTAL GERAL 1.358.315,95

ASSINATURAS:

Emitente

Chefia

Chefia