FOLHA DE REGISTRO

Nº PEP.:
GO-2530808CAT0.
FOLHA DE REGISTRO: 1011617563

EQTL-GO>2025>CLIENTE>SE/LD

DATA/HORA: 14/05/2026 08:59:02
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARCELO

VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/02/2028

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01.04.2026 30.04.2026

CONTRATO: 4600027637

EQTL-GO>SE POR>EXP-AT>CIV>BM-08>ENERGY S

MUNICÍPIO: PORANGATU - GO

FORNECEDOR: ENERGY SYSTEN

GO-2530808CAT0.F.0002.I - EQTL-GO>SE POR>138KV>AMP POTENCIA>CIV QUANTIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PLANEJADA		REALIZADA		VALOR UNIT.	TOTAL EM R$	ACUMULADA	
			QTD.	%	QTD.	%			QTD.	%
1.02.00001.01.00017.01	FORN E INST DE ESCRIT CONTAINER NA O	MES	1,000	100,00	1,000	100,00	2.274,35	2.274,35	1,000	100,00
	ALUGUEL DE CONTAINER P/ BANHEIROS (D	MES	1,000	100,00	1,000	100,00	1.586,53	1.586,53	1,000	100,00
	ALUGUEL DE CONTAINER P/ ALMOXARIFADO	MES	2,000	100,00	2,000	100,00	991,59	1.983,18	2,000	100,00
	LIMPEZA DURANTE E NO FINAL DA OBRA	MES	1,000	100,00	1,000	100,00	2.454,59	2.454,59	1,000	100,00
1.02.00001.01.00017	MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	*566,800	100,00	*566,800	100,00	1,00	42.566,80	*566,800	100,00
1.02.00001.01.00017.01	TRANSP./REM. DO MAT. ESCAV. P/FORA P	M3	50,000	100,00	50,000	100,00	104,23	5.211,50	50,000	100,00
	BASE PARA APOIO TIRFOR - PROJ. OCP-A	UN	1,000	100,00	1,000	100,00	7.553,74	7.553,74	1,000	100,00
	BASE TRAFO ATÉ 40 MVAR S/ SOLO-CIMEN	UN	1,000	100,00	1,000	100,00	124912,72	124912,72	1,000	100,00
	CAIXA DE PASSAGEM CP1 0,40X0,40X0,75	UN	1,000	100,00	1,000	100,00	1.481,60	1.481,60	1,000	100,00
	TAMPAS DE CANALETAS DE CONCRETO	M2	6,000	100,00	6,000	100,00	392,79	2.356,74	6,000	100,00
	DEMOLICAO MEIO-FIO	M	30,000	100,00	30,000	100,00	32,61	978,30	30,000	100,00
1.02.00001.01.00017.02	REALOCAR E ESPALHAR BRITA NO PATIO D	M2	754,520	100,00	754,520	100,00	29,83	22.507,33	754,520	100,00
1.02.00001.01.00017.01	TUBO EM AÇO GALVAN. DE 200 MM A 250	M	20,400	100,00	20,400	100,00	1.955,30	39.888,12	20,400	100,00
	CONSTRUÇÃO DE PAREDE CORTA FOGO	M2	33,600	100,00	33,600	100,00	2.348,94	78.924,38	33,600	100,00
1.02.00001.01.00017.02	INSTALAÇÃO POSTE CONCRETO 10 A 14 ME	UN	8,000	100,00	8,000	100,00	3.501,19	28.009,52	8,000	100,00
	EXECUÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO	M	480,000	100,00	480,000	100,00	113,99	54.715,20	480,000	100,00
	INSTALAR ELETRODUTO DE 1 1/2" ATE 2"	M	224,000	100,00	224,000	100,00	133,33	29.865,92	224,000	100,00
	RETIRAR POSTE DE 5M ATE 10M	UN	1,000	100,00	1,000	100,00	1.134,65	1.134,65	1,000	100,00
1.02.00001.01.00017.01	ESCAVAÇÃO MECÂN. DE TUBULÃO A CÉU AB	M3	15,260	100,00	15,260	100,00	194,96	2.975,09	15,260	100,00
	CONSTRUCAO MURO DE ARRIMO	M2	18,050	100,00	18,050	100,00	6.829,51	123272,66	18,050	100,00

Pedido/Item SAP: 4503150269 / 00010

TOTAL GERAL	574.652,92

ASSINATURAS:

Emitente Chefia Chefia