FOLHA DE REGISTRO

Nº PEP.:
GO-2530208AMP0.
FOLHA DE REGISTRO: 1011628344

EQTL-GO>2025>AMP POTENCIA>SE

DATA/HORA: 15/05/2026 08:06:14
RESPONSÁVEL: Alexandre

VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/02/2028

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 26.03.2026 25.04.2026

CONTRATO: 4600027637

EQTL-GO>SE AER>EXP-AT>CIVIL>BM-14>ENERGY

MUNICÍPIO: Goiânia-GO

FORNECEDOR: ENERGY SYSTEN

GO-2530208AMP0.2.0002.I - EQTL-GO>SE AER>138KV>AMP POTENCIA>CIV QUANTIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PLANEJADA		REALIZADA		VALOR UNIT.	TOTAL EM R$	ACUMULADA	
			QTD.	%	QTD.	%			QTD.	%
1.02.00001.01.00006.01	MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2282,000	100,00	2282,000	100,00	1,00	2.282,00	2282,000	100,00
	CAIXA DE PASSAGEM CP6 - DE 1,50X1,30	UN	0,500	100,00	0,500	100,00	9.325,13	4.662,57	0,500	100,00
	Executar Locação de obra de subestaç	M2	19,000	100,00	19,000	100,00	22,40	425,60	19,000	100,00
	RETIRAR PISTA EM BLOCOS SEXTAVADO	M2	50,000	100,00	50,000	100,00	262,29	13.114,50	50,000	100,00
	APLIC DE BLOC DE CONC PRÉ-MOLD SEXTA	M2	126,000	100,00	126,000	100,00	73,31	9.237,06	126,000	100,00
	CONSTRUIR CALCADA OU PASSEIO	M2	3,000	100,00	3,000	100,00	515,10	1.545,30	3,000	100,00

Pedido/Item SAP: 4503159863 / 00010

TOTAL GERAL	31.267,03

ASSINATURAS:

Emitente Chefia Chefia